

Azonosító szám: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Gyűszű György igazgató; Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 85.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726995

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000127

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Cser-Palkovics András polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016.12.16. napján a **Berényi út felújításának II. üteme** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés törzsszöveg része változatlan marad.

A hatályos Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete, helyett jelen 6. Számú Támogatási Szerződés módosításának 3. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata P.H. Székesfehérvár, 2019. FEBR 28</p>	<p>..... Közreműködő Szervezet P.H. Székesfehérvár, 2019. 02.28</p>
---	--

Melléletek:

3. melléklet – A projekt mérföldkövei

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.05.31	<ul style="list-style-type: none"> - Engedélyes terv - kiviteli terv - közúti biztonsági audit. <p>A támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a támogatást igénylőnek teljesítenie kell:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a parkolóhely kialakítása költségeinek különválasztása az útfelújítás költségeitől, és a Felhívás 3.1.5 pontjában meghatározottak szerint állami támogatási kategóriába való besorolása, illetve annak igazolása, hogy a parkolóhely kialakítása nem minősül állami támogatásnak, - amennyiben a parkolóhely kialakítása állami támogatási kategóriába esik, illetve a projekt befejezése után a parkolók üzemeltetéséből nettó árbevétel keletkezik, úgy költség-haszon elemzés kerül benyújtásra a Felhívás 3.2.pontjának 2) bekezdése a), b) pontjaiban foglaltak alapján, - közlekedésbiztonsági audit benyújtása, azok megállapításai a tervekbe beépítésre kerültek, - a kerékpáros hálózati terv benyújtása, - forgalomtechnikai feddvénytervek csatolása, - tervek tervező általi aláírása, - a buszöblök engedélyének benyújtása, ill. annak igazolása, hogy a meglévő engedély a buszöblök vonatkozásában is határoz, - autóbuszöblök felhívásban megfogalmazott merev pályaszerkezettel való tervezése, - kerékpáros átvezetés lehetőségének vizsgálata a gyalogátkelőhelyek mellett a 0+172 és a +645,00 km szelvényben, - a 0+000 km szelvény környezetében létesített balra kanyarodó sávok esetében a kerékpáros felállási felület kialakítás lehetőségének ill. a kerékpárosok fonódásának műszaki feltételeinek vizsgálata, - az orvosi rendelő előtt, mint forgalomvonzó létesítmény közelében kerékpáros parkolóhely tervezése, - Kerékpáros hálózati terven a kerékpáros közlekedés helyzetének és biztonságos továbbvezetésének módjának bemutatása, - a 0+400 és a 0+440 km szelvények között szelvényezés szerinti jobb oldalon a kerékpáros hálózat szakadásmentességének biztosítása, - a tervezői költségbecslésben szereplő tételek a tervek alapján a tervezett munkák figyelembevételével történő összeállítása, - a költségbecslésben a Felhívásban támogatható tevékenységek történő szerepeltetése, - nyilatkozat benyújtása, arról hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a projekt megfelel a 1303/2013/EU rendelet 71. cikkében foglaltaknak, és az üzemeltetés költségeit biztosítja a fenntartási időszak alatt."
2	2018.06.30.	Közbeszerzés



3	2019.05.31.	Kivitelezés 25% (komplex terület-előkészítési munkák, bontás, közművek védelembe helyezése, szükséges közműkiváltás, ivóvíz vezeték felújítása, útfelújítás (talajcsere és az útfelújításhoz szükséges kapcsolódó tevékenységek, járda építése és akadálymentesítése (alapozási munkák), közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén), műszaki ellenőr 25%, menedzsment 25%, nyilvánosság
4	2019.08.31.	Kivitelezés 50% (komplex terület-előkészítési munkák, bontás, közművek védelembe helyezése, szükséges közműkiváltás, ivóvíz vezeték felújítása, útfelújítás (útburkolat építése), járda pályaszerkezet építése és akadálymentesítése, közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén), műszaki ellenőr 50%, menedzsment 50%
5	2019.09.30.	Kivitelezés 75% (komplex terület-előkészítési munkák, bontás, közművek védelembe helyezése, szükséges közműkiváltás, ivóvíz vezeték felújítása, útfelújítás (útburkolat építése), járda pályaszerkezet építése és akadálymentesítése, közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén), műszaki ellenőr 75%, menedzsment 75%
6	2019.12.31.	Kivitelezés 100% (útfelújítás (útburkolat építése), járda pályaszerkezet építése és akadálymentesítése, közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén, tereprendezés, növénytelepítés, forgalomtechnika, kerékpársáv kialakítása), nyilvánosság, műszaki ellenőr 100%, menedzsment 100%. Az egyes munkanemek sorrendje változhat az időjárási viszonyok, a vállalkozó szakembereinek időbeli koordinálása és egyéb tényezők miatt. Eredményleírás: megvalósul a Berényi út Vértanú utca és a Cserkész utcai szakaszának felújítása 520 méter hosszan. A tervezett burkolatszélesség a jelenlegi marad, azaz a kiemelt szegélyek között 12,00 – 12,10 m között változik. A folyamatos haladási sáv biztosítása valamint az 50 km/ó sebesség betartása érdekében a tervezési szakaszon 2x1 forgalmi sáv, továbbá minden becsatlakozó utcánál külön balra kanyarodó sáv, valamint befogadó sávok és a gyalogos átkelőhelyeknél középső terelőszigetek kerülnek kialakításra. Az egyenesen haladó forgalom érdekében a jelenlegi forgalmi sávon lévő autóbussz megállóhelyek autóbussz öbölbe kerülnek. A kerékpáros forgalom irányhelyes kerékpársávokra kerül, a becsatlakozó utcák burkolatán burkolati jelekkel átvezetve. Két új középszigetes gyalogos-átkelőhely épül a gyalogosok biztonsága érdekében a Csutora utca és a Nefelejcs utca közötti szakaszán, valamint a Cserkész utca csatlakozásánál a Berényi út Kadocsa utcai ágán. Az új gyalogos-átkelőhelyeknél közvilágítás kiépítése is szükséges, külön szakági terv szerint. A Berényi útra csatlakozó Csutora utcában 9 db új parkoló kerül kialakításra a gyermekorvosi rendelő mögött. Az érintett szakaszon a vízvezeték felújítása is megvalósul.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

2019 FEBR 28

Székesfehérvár, 2019.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2019. 02.28.....

Mgy *K*

[Handwritten mark]